



PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO

PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DOM JOSÉ ADELINO DANTAS

MEMORIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	BM	ADT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO MARCO E PONTALETES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁREA DA PLACA [COMP*ALT = 2,00*1,50]	M2			3,00
			BM01		3,00
1.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO ÁREA DE CORTE - ÁREA DE ATERRO = (80,96-165,34) [N = 84,35]	M3			123,18
			BM01		84,35
	ÁREA DE CORTE - ÁREA DE ATERRO RUA FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS = (293,25 - 237,95) [N = 38,83]			BM03	38,83
1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP QUANTIDADE DE MATERIAL MOVIMENTADA, CONSIDERANDO CORTE E ATERRO = ((80,96+283,25) =(165,31+237,73)) [N = 767,25]	M3			767,25
			BM02		767,25
2	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 ÁREA DA RUA MARIA DE ANTÔNIO FELINTO [COMP*LARG = 252,42*8,00] ÁREA DA RUA FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS [COMP*LARG = 272,46*8,00] ÁREA DA RUA ALONSO FELINTO DANTAS [COMP*LARG = 40,00*9,00]	M2			4.559,04
			BM01		2.019,36
			BM03		2.179,68
			BM02		360,00
2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA COMPRIMENTO DA RUA MARIA DE ANTÔNIO FELINTO [N*COMP = 2,00*252,42] COMPRIMENTO DA RUA FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS [N*COMP = 2,00*272,46] COMPRIMENTO DA RUA ALONSO FELINTO DANTAS [N*COMP = 2,00*40,00]	M			1.129,76
			BM01		504,84
			BM03		544,92
			BM02		80,00
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ÁREA DA RUA MARIA DE ANTÔNIO FELINTO [COMP*LARG = 252,42*8,00] ÁREA DA RUA FRANCISCA DAS CHAGAS DANTAS [COMP*LARG = 272,46*8,00] ÁREA DA RUA ALONSO FELINTO DANTAS [COMP*LARG = 40,00*9,00]	M2			4.559,04
			BM01		2.019,36
			BM03		2.179,68
			BM02		360,00
3	SINALIZAÇÃO				
3.1	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE NÚMERO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INSTALADAS (N=1) [N = 0,20]	M2			0,20
			BM01		0,20

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

Local

quarta-feira, 27 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO

Crea: 212111316-9