



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E
TRANSPORTES PÚBLICOS / CNPJ:08.088.254/0001-15

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

Objeto
PAVIMENTAÇÃO NA RUA DONA BIBA

MEMORIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	BM	ADT	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA PLACA DE OBRA INSTALADA NO TRECHO INICIAL DA OBRA [COMP*ALT = 3,00*2,00]	M2	BM01		6,00 6,00
1.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO QUANTIDADE DE CORTE PREVISTA PARA REGULARIZAR O GREIDE CONFORME PROJETO - 92,29 M³ CORTE - 0,07 M³ DE ATERRO - CONFORME CÁLCULO DE CUBAGEM [N = 92,22]	M3	BM01		92,22 92,22
1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP CARGA MANOBRA E DESCARGA DE CAMINHÃO DO MATERIAL DE CORTE/ATERRO [N = 92,22]	M3	BM01		92,22 92,22
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ A JAZIDA - DISTÂNCIA MÉDIA DE 5 KM [N = 92,22]	M3XKM	BM01		92,22 92,22
2	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 ÁREA DE REGULARIZAÇÃO, CONFORME PROJETO DISPONIBILIZADO [N = 1012,81]	M2	BM01		1.012,81 1.012,81
2.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 COMPRIMENTO DE MEIO FIO, CONFORME PROJETO DISPONIBILIZADO [N = 327,06]	M	BM01		327,06 327,06
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 EXECUÇÃO DA ÁREA DELIMITADA, CONFORME PROJETO DISPONIBILIZADO [N = 1012,81]	M2	BM01		1.012,81 1.012,81

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

Local

quinta-feira, 25 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO

Crea: 212111316-9